Arrasement de talus 80 ml
Arrachage de haie à compenser 80 ml
14
Plantation de haie compensatrice 80 ml

Création d'un fossé de 0.50 ml de profondeur sur 120 ml de longueur
20

Suppression et remise en culture chemin / 250 ml
13

18
Reprofilage et compactage chemin existant sur 1600 ml

Passage à gué

17
Reprofilage et compactage chemin existant sur 1000 ml

Arrachage de haie à compenser 120 ml
Arrasement de 2 talus pour 120 ml
12
Plantation de haie compensatrice 120 ml
11
Nettoyage d'une partie du chemin existant / 110 ml
Régalage et nivellement / 110 ml

Création d'un chemin en terre anciennement existant / 850 ml
19

Création d'un chemin en terre anciennement existant / 800 ml
21

Création d'un chemin en terre / 150 ml
16

15
Réfection de chemin empierré sur 150 ml

03
Pose de 12 ml de buses

01
Nettoyage, girobroyage du chemin existant en terre / 550 ml

06
Nettoyage 15*15 ml
Création d'une aire de retournement en terre 15*15 ml
Reprofilage et compactage chemin existant / 750 ml

Arrachage de 4 arbres

07
Pose de 12 ml de buses
(agrandissement de l'accés existant)

05
Nettoyage, girobroyage du chemin existant
Régalage et nivellement / 1100 ml

Arrasement d'un talus de 105 ml
2

Elagage de 2 arbres
+ 100ml de haies

04
Nettoyage, girobroyage du chemin existant
Chemin de randonnée / 550 ml - 2 ml

09
Création d'un chemin en terre / 250 ml

LEGENDE

00	Numéro de poste pour travaux
	Création de chemin en terre
	Réfection de chemin existant Reprofilage et compactage
	Suppression et remise en culture de chemin en terre
	Plantation de haie compensatrice
X	Arrachage et déssouchage arbre
	Terrassement et nettoyage parcelle Arrasement de talus

DORDOGNE

D E P A R T E M E N T

SAINT-CREPIN DE RICHEMONT
Commune de BRANTOME

ECTAUR expert

Philippe COUTURE
Géomètre-Expert agréé

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER et ENVIRONNEMENTAL

Titre 2ème du Livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime

AFAFE

TRAVAUX CONNEXES
PROJET

Echelle : 1/7500
Septembre 2021
B18137

GÉOMÈTRE-EXPERT CONSEILLER VALORISER GARANTIR

www.ectaur.fr

ECTAUR (33) - siège social :
120, rue de l'Hôpital - BP52
33393 BLAYE CEDEX
Tél : 05 57 42 16 04

ECTAUR (64)
91, Avenue des Lilas
64000 PAU
Tél : 05 59 32 74 18

Permanence
Place de Paul
64160 MORLAAS
Tél : 05 59 33 67 81

ECTAUR (65)
Rue Jean-Loup Chrétien
65000 TARBES
Tél : 05 62 93 07 33